



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง	261,739	201,000	60,739	✓			10 ส.ค.66 - 8 พ.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนลาดยางสายหนองตาไก่ - โคกพัฒนา ช่วงสี่แยกบ้านโคกพัฒนา - ถนนหินคลุกซอยหนองแจงแมง หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา	314,238	313,000	1,238	✓			7 ก.ค.66 - 4 ต.ค.66	กองช่าง	
3	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา	40,000	28,900	11,100	✓			16 มิ.ย.66 - 15 ก.ค.66	กองช่าง	
4	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนคอนกรีตสายหนองตาไก่ - หนองพลวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก่	224,459	223,000	1,459	✓			7 ก.ค.66 - 4 ต.ค.66	กองช่าง	
5	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก่	40,000	28,900	11,100	✓			16 มิ.ย.66 - 15 ก.ค.66	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา - หุ้งมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไ้่น้อย	320,519	319,000	1,519	✓			10 พ.ค.66 - 8 ก.ค.66	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไก่น้อย	40,000	28,900	11,100	✓			16 มิ.ย.66 - 15 ก.ค.66	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายทอง หมู่ที่ 5 บ้านตาตืด	51,838	51,000	838	✓			4 พ.ค.66 - 2 มิ.ย.66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตามาก หมู่ที่ 5 บ้านตาตืด	97,500	97,000	500	✓			4 พ.ค.66 - 2 มิ.ย.66	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตามน หมู่ที่ 5 บ้านตาตืด	118,667	118,000	667	✓			10 พ.ค.66 - 8 มิ.ย.66	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงน้ำ ดื่มชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านตาตืด	55,108	55,000	108	✓			4 พ.ค.66 - 2 มิ.ย.66	กองช่าง	
12	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อบักน้ำ บริเวณถนนคอนกรีตสายโชคชัย หมู่ที่ 6 บ้านโคก พลวง	314,238	313,000	1,238	✓			7 ก.ค.66 - 4 ต.ค.66	กองช่าง	
13	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านโคกพลวง	40,000	28,900	11,100	✓			16 มิ.ย.66 - 15 ก.ค.66	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำบริเวณถนนลาดยางสายหนองตาไก่ - หนองกง ช่วงบริเวณสามแยกทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา	64,255	64,000	255	✓			7 ก.ค.66 - 20 ส.ค.66	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองแจงแมง ช่วง หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา	250,809	249,000	1,809	✓			4 พ.ค.66 - 17 มิ.ย.66	กองช่าง	
16	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา	40,000	28,900	11,100	✓			17 มิ.ย.66 - 16 ก.ค.66	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุตาเวสน์ - หนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์	333,600	332,000	1,600	✓			4 พ.ค.66 - 2 ก.ค.66	กองช่าง	
18	โครงการขุดลอกเหมืองโคกก้านเหลือง - ลำปะเทีย บริเวณถนนหินคลุก สายโคกก้านเหลือง - บุ่งยาง หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง	150,659	-	29,959			✓		กองช่าง	โอนลด 120,700
19	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง	40,000	28,900	11,100	✓			17 มิ.ย.66 - 16 ก.ค.66	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเปี่ยมสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง	231,132	230,000	1,132	✓			4 พ.ค.66 - 2 ก.ค.66	กองช่าง	
21	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง	40,000	28,900	11,100	✓			17 มิ.ย.66 - 16 ก.ค.66	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคก ก้านเหลือง - หนองบัว หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว	292,895	257,000	35,895	✓			16 มิ.ย.66 - 30 ก.ค.66	กองช่าง	
23	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว	40,000	28,900	11,100	✓			17 มิ.ย.66 - 16 ก.ค.66	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก่	393,900	392,000	1,900	✓			5 ก.ค.66 - 2 ต.ค.66	กองช่าง	
25	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณ ถนนลาดยางสายหนองกง - โคกตะแบก ช่วงมุมโรงเรียน - ถนนคอนกรีตสายหนองกง 1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง	340,000	-	340,000	✓			19 ธ.ค.66 - 26 ม.ค.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
26	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนลาดยาง สายหนองตาไก่ - หนองกง ช่วง ป้อมน้ำมัน - ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา	243,000	-	243,000			✓		กองช่าง	
27	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนคอนกรีตสายหนองตาไ้ตะวันตกพัฒนา ช่วงรั้วคอนกรีต - บ่อพักน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไ้	126,000	-	126,000	✓			19 ธ.ค.66 - 26 ม.ค.67	กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไ้น้อย	355,300	-	355,300	✓			19 ธ.ค.66 - 13 ก.พ.67	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยहरรรษา หมู่ที่ 5 บ้านตาตืด	146,000	-	146,000	✓			19 ธ.ค.66 - 26 ม.ค.67	กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสิงห์ หมู่ที่ 5 บ้านตาตืด	73,000	-	73,000	✓			19 ธ.ค.66 - 26 ม.ค.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา	319,000	-	319,000	✓			19 ธ.ค.66 - 26 ม.ค.67	กองช่าง	
32	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนคอนกรีต สายอุตสาหกรรม 3 หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา	30,500	-	30,500	✓			19 ธ.ค.66 - 16 ม.ค.67	กองช่าง	
33	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์	470,000	-	470,000	✓			19 ธ.ค.66 - 17 มี.ค.67	กองช่าง	
34	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนคอนกรีต ซอยสามัคคีพัฒนา ช่วงวางระบาย น้ำรูปตัวยู - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง	62,000	-	62,000	✓			19 ธ.ค.66 - 26 ม.ค.67	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

### 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ	100,000	-	0			✓		สำนักปลัด	โอนลด 100,000
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	100,000	204,180	820	✓			28 -31 มี.ค.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 105,000
3	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	6,000	1,135	4,865	✓			22-29 พ.ย.65	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	15,000	9,300	5,700	✓			21ก.ค.66	สำนักปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย	20,000	-	0			✓		สำนักปลัด	โอนลด 20,000
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	15,000	15,000	0	✓			30 พ.ค.66	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย	หมายเหตุ
-----	---------	----------	----------	---------	----------------	----------	-------	----------



		ที่ตั้งไว้ (บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	เหตุ
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจ้างงานพระราชพิธีและรัฐพิธี	20,000	20,000	0	✓			17 ก.ค.66	สำนักปลัด	
8	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	-	19,000			✓		กองคลัง	โอนลด 81,000

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบต.หนองกง	35,000	-	0			✓		สำนักปลัด	โอนลด 35,000
2	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	25,000	-	25,000			✓		สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

### 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการถนนปลอดภัย	30,000	-	30,000			✓		สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	20,000	6,500	13,500	✓			30 ธ.ค.65 - 2 ม.ค.66	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	20,000	7,540	12,460	✓			11-17 เม.ย.66	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	20,000	17,170	2,830	✓			4 ส.ค.66	สำนักปลัด	
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	15,000	15,000	0	✓			10 ส.ค.66	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

#### 3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล หนองกง	440,000	438,000	2,000	✓			ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	90,000	91,960	40	✓			30 มี.ค.66 - 21 เม.ย.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 2,000
3	โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองกง	10,000	8,580	1,420	✓			27 พ.ค.66	สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ	30,000	-	18,000			✓		สำนักปลัด	โอนลด 12,000
5	อุดหนุนเอกชน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	220,000	220,000	0	✓			เดือน ก.ย.66	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

#### 3.2 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพ	50,000	25,655	24,345	✓			30 ส.ค.66 - 1 ก.ย.66	กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก และเยาวชน	30,000	-	30,000			✓		กองสวัสดิการ สังคม	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหนองกง	150,000	108,080	26,920	✓			15-17 ก.พ.66	กองสวัสดิการ สังคม	โอนลด 15,000
4	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ	150,000	21,294	128,706	✓			5 ม.ค.66 - 30 เม.ย.66	กองสวัสดิการ สังคม	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการส่งเสริมอาชีพ	50,000	25,655	24,345	✓			30 ส.ค.66 - 1 ก.ย.66	กองสวัสดิการ สังคม	
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานในกิจการของ กิ่งกาชาดอำเภอนางรอง	10,000	10,000	0	✓			12 พ.ค.66	กองสวัสดิการ สังคม	
7	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	10,000	0	✓			12 พ.ค.66	กองสวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,488,000	9,900,800	587,200	✓			ตลอดทั้งปี	กองสวัสดิการ สังคม	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,073,600	2,010,800	62,800	✓			ตลอดทั้งปี	กองสวัสดิการ สังคม	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	133,000	17,000	✓			ตลอดทั้งปี	กองสวัสดิการ สังคม	
4	สำรองจ่าย	200,000	104,110	95,890	✓			ตลอดทั้งปี	สำนักปลัด	
5	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	20,000	-	20,000			✓		กองสวัสดิการ สังคม	
6	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000	98,658	1,342	✓			ธ.ค.65	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	30,000	-	600			✓		กองการศึกษา	โอนลด 29,400
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา แยกเป็น ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	741,675	664,346	257,329	✓			ตลอดทั้งปี	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 180,000
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000	33,376	13,174	✓			14 ม.ค.66	กองการศึกษา	โอนลด 13,450
4	วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม)	754,000	592,444.76	51,248.12	✓			ตลอดทั้งปี	กองการศึกษา	
5	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)	1,260,000	1,381,271	8,200	✓			ตลอดทั้งปี	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 129,471

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดหนองกงเกมส์	100,000	-	0			✓		กองการศึกษา	โอนลด 100,000
2	โครงการคุณธรรมนำใจ	20,000	5,700	14,300	✓			19 ส.ค.66 - 24 ก.ย.66	กองการศึกษา	
3	โครงการประเพณีลอยกระทง	60,000	60,000	0	✓			8 พ.ย.65	กองการศึกษา	
4	โครงการประเพณีสงกรานต์	20,000	33,450	0	✓			12 เม.ย.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 13,450
5	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน อธิฐานจิต ละขั้ว กลั้วบาป รักษาศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา	20,000	15,500	4,500	✓			26 ก.ค.66	กองการศึกษา	
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการ จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000	-	10,000			✓		กองการศึกษา	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	50,000	-	19,000			✓		สำนักปลัด	โอนลด 31,000

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ ตำบลหนองกง	30,000	20,755	9,245	✓			9 ส.ค.66	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566  
ประเภท ครุภัณฑ์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	850,000	848,000	2,000	✓			10 ก.พ.66	สำนักปลัด	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	22,000	22,000	0	✓			ก.พ.66	สำนักปลัด	
3	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	7,500	7,500	0	✓			ก.พ.66	กองคลัง	โอนเพิ่ม 7,500
4	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000	33,000	0	✓			ส.ค.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 33,000
5	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	9,000	8,688	312	✓			ก.ย.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 9,000
6	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000	15,160	840	✓			ก.ย.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 16,000
7	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	19,200	19,200	0	✓			ส.ค.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 19,200
8	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000	9,590	3,410	✓			17 ส.ค.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 13,000
9	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	11,500	3,500	✓			ก.ย.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 15,000
10	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,500	3,800	1,700	✓			ก.ย.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 5,500

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566**  
**ประเภท ครุภัณฑ์**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่**

**2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	10,000	9,095	905	✓			ก.ย.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 10,000

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566**  
**ประเภท ครุภัณฑ์**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	22,000	22,000	0	✓			ก.พ.66	กองสวัสดิการ สังคม	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	7,500	7,500	0	✓			ก.พ.66	กองสวัสดิการ สังคม	โอนเพิ่ม 7,500

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

ประเภท ครุภัณฑ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	22,000	22,000	0	✓			ก.พ.66	กองการศึกษา	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	8,000	8,000	0	✓			มิ.ย.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 8,000
3	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	12,300	12,300	0	✓			มิ.ย.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 12,300
4	จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	14,400	14,400	0	✓			ส.ค.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 14,400

## สรุปผล

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ที่บรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	84	34
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่	26	15
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	32	17
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ	23	11
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว	24	2
<b>รวม</b>	<b>189</b>	<b>79</b>

### สรุป ดังนี้

จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะปี 2566 จำนวน 189 โครงการ ได้นำมาดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จำนวน 69 โครงการ และได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ โดยได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง และใช้จ่ายเงินสะสม รวม 79 โครงการ แยกเป็นเป็นดังนี้

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 64 โครงการ
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ
4. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ฯ จำนวน 17 รายการ

### ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ น้อย ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
2. การอุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลางไม่สามารถระบุห้วงระยะเวลาได้
3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ยังดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการเป็นส่วนมาก
4. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบกับงานที่ต้องปฏิบัติ

### ความคิดเห็น/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
2. ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ อบต.
3. การพิจารณาโครงการควรนำโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาดำเนินการก่อนเพราะเป็นโครงการที่นำมาจากการประชาคมหมู่บ้าน
4. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ